



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0001071 del 04/12/2020**

OGGETTO:

APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COLLINA COLLE OBITO SCARPATA PROSPICIENTE IL PARCHEGGIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE.

VISTA

Proposta n. 0000667 del 30/11/2020 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):26503e8f9cbf24b38645da7ba414923c24de797724b8591391162621cd12fb6d

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Giovannini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli

Visto:

- la L.R. n. 3 del 21/01/2010 “*Discipline dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici*”;
- La D.G.R. n. 1395 del 04/12/2018 di approvazione del “Disciplinare relativo alle procedure per la gestione delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento in Sanità”;
- la D.G.R. n. 131 del 11/02/2019 così come modificata con successiva deliberazione G.R. n. 302 del 18/03/2019 con la quale la Regione Umbria ha finanziato l'intervento “*Consolidamento collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera di Terni*” ai sensi dell'Accordo sancito in data 15/10/2018 da Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale;
- che a tale intervento è stato assegnato **il numero TRAMA n. 1718**;

Premesso:

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 19/04/2019, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Consolidamento Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera di Terni”, per l'importo complessivo di **€. 207.298,65**, di cui **€. 142.842,77** per lavori, oltre oneri della sicurezza pari ad €. 5.914,94, costi della manodopera pari ad €. 52.349,76 e costi della sicurezza pari ad €. 6.191,18, nonché oltre somme a disposizione pari ad €. 87.701,35 e accantonamento art. 4 L.R. Umbria n. 3/2010 pari ad €. 8.850,00 e così per un importo totale di **€. 303.850,00** come da quadro economico di seguito riportato:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera	€. 142.842,77
Oneri della Sicurezza	€. 5.914,94
Costi della mano d'opera	€. 52.349,76
Costi della Sicurezza	€. 6.191,18
	€. 207.298,65
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 20%	€. 50.005,70
Spese Tecniche	€. 20.000,00
Incentivo alla progettazione	€. 4.145,97
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. 8.000,00
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€. 8.850,00
Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.840,02
Altre voci copertura assicurativa verificatore	€. 200,00
Altre voci Conferimento a discarica	€. 3.000,00
Altre voci Contributo AVCP	€. 225,00
Altre voci Oneri Fiscali IRAP (6,866 % incentivo)	€. 284,66
TOTALE	€. 303.850,00

- che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Roberto Celin, Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- che con nota prot. n. 71563 del 30/10/2019 l'ing. Roberto Celin è stato, altresì, nominato in via temporanea Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nelle more dell'espletamento della conclusione della procedura di gara per l'individuazione di tale figura professionale;
- che con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 329 del 28/06/2019 è stata indetta la "procedura aperta sotto-soglia per l'appalto dei lavori di consolidamento della Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni", ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e prevedendo l'esclusione automatica delle offerte ex art. 97, comma 8 del D.lgs n. 50/2016;
- che con Deliberazione n. 428 del 25/07/2019 i lavori suddetti sono stati aggiudicati in maniera definitiva alla A.T.I. costituita dalle Società **TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL** (mandatario) di Gubbio (PG) ed **ECOGREEN Srl** (mandante) di Narni Scalo (TR) per l'importo di **€. 102.332,56** per lavori ribassabili, al netto del ribasso offerto del 28,36%, oltre **€. 5.914,94** per oneri della sicurezza, **€. 6.191,18** per costi sicurezza ed **€. 52.349,76** per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di **€. 166.788,44** oltre IVA al 22% pari ad €. 36.693,46 e così per un importo totale di **€. 203.481,90**;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Celin ha consegnato i lavori alla ATI Tecnoservice Costruzioni Generali Srl – Ecogreen Srl in data 14/11/2019 a seguito di stipula del contratto con la predetta Ditta perfezionatasi in data 11/11/2019 prot. pec n. 74267 per l'importo contrattuale di **€. 166.788,44** oltre IVA di legge;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 736 del 22/11/2019 è stata affidato, ai sensi degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 8.1 del Regolamento Aziendale per la "*Disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria*" approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, il "*servizio di "Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"* nell'ambito dei "*Lavori di consolidamento della Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera di Terni*" all'Ing. Alessandro Passetti con studio tecnico in Terni, Via del Daino n. 9, che ha offerto il ribasso del 30,01% sull'importo complessivo della prestazione corrispondente ad €. 9.160,63, oltre Cassa previdenziale al 4% pari ad €. 366,42 ed IVA al 22% (calcolata sul subtotale di €. 9.527,05) pari ad €. 2.095,95 e, così per un importo totale di €. 11.623,00, per il quale è stato stipulato il relativo contratto in data 12/12/2019;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 313 del 16/04/2020 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera per il "*Lavori di consolidamento della Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera di Terni*" redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 197.051,77, oltre IVA come per legge, modificando il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	APPALTO	AGGIUDICATO	APPALTO ORIGINARIO + VARIANTE
LAVORI IN APPALTO			
Importo netto lavori	€ 142.842,77	€ 142.842,77	€ 176.023,65
Oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza	€ 5.914,94	€ 5.914,94	€ 7.081,81
Costi pe la sicurezza	€ 6.191,18	€ 6.191,18	€ 6.191,18
Costo della manodopera	€ 52.349,76	€ 52.349,76	€ 57.675,44
Totale lavori in appalto	€ 207.298,65	€ 207.298,65	€ 246.972,08
Ribasso d'asta 28,36%		€ 40.510,21	€ 49.920,31
Importo ribassato		€ 102.332,56	€ 126.103,34
Importo TOTALE LAVORI	€ 207.298,65	€ 166.788,44	€ 197.051,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA (22%)	€ 50.005,70	€ 36.693,46	€ 43.351,39
Incentivo (2%)	€ 4.145,97	€ 4.145,97	/
Oneri fiscali IRAP (6,866% dell'incentivo)	€ 284,66	€ 284,66	/
Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Lavori in economia	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00
Spese tecniche	€ 20.000,00	€ 19.004,07	€ 12.000,00
Conferimento a discarica	€ 3.000,00	€ 3.000,00	/
Copertura assicurativa verificatore	€ 200,00	€ 200,00	€ 180,45
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.840,02	€ 1.840,02	
Totale Somme a disposizione	€ 87.701,35	€ 73.393,18	€ 57.756,84
TOTALE PROGETTO	€ 295.000,00	€ 240.181,62	€ 254.808,61
Accantonamento L.R. n. 3/2010 3%	€ 8.850,00		
Economie totali a seguito gara	/	€ 63.668,38	€ 49.041,39
TOTALE	€ 303.850,00	€ 303.850,00	€ 303.850,00

- che è stata accertata la ultimazione dei lavori in data 18/06/2020 come da relativo verbale del 25/06/2020 e quindi in tempo utile;
- Che dalla documentazione conservata agli atti d'ufficio le opere risultano essere state eseguite regolarmente e collaudabili per un importo complessivo netto di € 193.475,69, come attestato dal certificato di regolare esecuzione emesso in data 31/08/2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Passetti Alessandro e sottoscritto, senza eccezione alcuna, dall'Appaltatore di cui si è preso atto con delibera del Commissario Straordinario n. 873 del 22/10/2020;

Dato atto:

- Che in seguito ai riscontri tecnico-contabili lo stato finale è il seguente:

Importo totale lordo	241.056,85
A dedurre per ribasso contrattuale del 28,36%	49.998,57
	Resto l'importo netto 191.058,28
Sicurezza	<u>2.417,41</u>

Totale netto dei lavori e sicurezza 193.475,69

A dedurre per gli importi corrisposti all'impresa 193.475,69

Resta la rata di saldo a credito dell'impresa 0

- Che dagli atti contabili prodotti la spesa ammissibile sostenuta dall'Ente Appaltante è la seguente.

- Per lavori € **193.475,69**

- Per somme a disposizione € **54.561,76**

- Totale € **248.037,45**

- Che i corrispettivi di spesa erogati dall'Azienda Ospedaliera sono stati i seguenti:

- Atto: D.D. n. 536 del 05/12/2019

Oggetto: Anticipazione del 20% lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl

Importo: € 40.696,38 (IVA compresa)

- Atto: D.D. n. 18 del 16/01/2020

Oggetto: Pagamento del S.A.L. n. 1 relativo ai lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl

Importo: € 116.022,00 (IVA compresa)

- Atto: D.D. n. 17 del 16/01/2020

Oggetto: Pagamento acconto relativo all'affidamento incarico D.L. e C.S.E. in favore della Ing. Pasetti Alessandro

Importo: € 6.935,22 (non soggetto a IVA)

- Atto: D.D. n. 282 del 20/05/2020

Oggetto: Pagamento del S.A.L. n. 2 relativo ai lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl

Importo: € 62.220,00 (IVA compresa)

- Atto: D.D. n. 385 del 22/07/2020

Oggetto: Pagamento del saldo finale relativo ai lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl

Importo: € 17.101,96 (IVA compresa)

- Atto: D.D. n. 594 del 11/11/2020

Oggetto: Pagamento saldo relativo all'affidamento incarico D.L. e C.S.E. in favore della Ing. Pasetti Alessandro

Importo: € 5.061,89 (non soggetto a IVA)

- Che le rate di acconto del contributo erogate dalla Regione risultano:

- **Atto: D.D.R. n. 10561 del 22/10/2020**

Oggetto: Liquidazione in c/competenza di € 691.155,00 relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 15/10/2018 in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Importo erogato all'Azienda Ospedaliera: € 91.155,00

Atto: D.D.R. n. 1980 del 04/03/2020

Oggetto: Liquidazione di € 772.498,59 relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 15/10/2018 in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Importo erogato all'Azienda Ospedaliera: € 72.498,60

Per un ammontare complessivo di € 163.653,60

- che la somma complessivamente sostenuta ammonta a € 248.037,45 e pertanto interamente ammissibile a contributo;

Ritenuto:

- pertanto, che **il saldo da corrispondere all'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni risulta di € 84.383,85;**

Vista:

- la Relazione Acclarante – **Relazione** e certificazione di liquidazione generale sui rapporti tra Ente Erogante (Regione Umbria) ed Ente Beneficiario (Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni) del 26/11/2020 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Celin;

Rilevato:

- che è necessario l'atto formale di approvazione di detta relazione, mediante delibera del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4.2 punto n) della DGR n. 1395 del 04/12/2018 ;

Per quanto sopra

SI PROPONE DI DELIBERARE

- **Di approvare** la Relazione Acclarante – **Relazione** e certificazione di liquidazione generale sui rapporti tra Ente Erogante (Regione Umbria) ed Ente Beneficiario (Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni) del 26/11/2020, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ed attinente all'intervento "Consolidamento Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera di Terni" finanziato con D.G.R. n. 131 del 11/02/2019 così come modificata con successiva deliberazione G.R. n. 302 del 18/03/2019 ai sensi dell'Accordo sancito in data 15/10/2018 da Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di

rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale;

- **Di certificare** l'avvenuta liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato;
- **Di dare atto**, che il saldo da corrispondere all'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni per l'intervento di che trattasi ammonta a complessivi € **84.383,85**;
- **Di confermare** quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Roberto Celin – Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Claudia Cascioli

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Celin

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile f.f.
Dr. Gianni Giovannini



**AZIENDA OSPEDALIERA
"S.MARIA"
DI TERNI**

RELAZIONE ACCLARANTE

RELAZIONE E CERTIFICAZIONE DI LIQUIDAZIONE GENERALE SUI RAPPORTI FRA REGIONE UMBRIA E AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" TERNI

Oggetto: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. D.G.R. n. 302/2019 e n. 131/2019. Intervento "Consolidamento Collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell'Azienda Ospedaliera di Terni.- Progetto TraMa n. 1718

Il progetto esecutivo in oggetto fu redatto in data 14/03/2018 dall'Ing. Alessandro Passetti e fu approvato dall'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 19/04/2019 per un importo complessivo di € 303.850,00 di cui € 207.298,65 per lavori e € 87.701,35 per somme a disposizione oltre a € 8.850,00 di accantonamento L.R. n°3/2010 con il seguente quadro tecnico economico:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera	€. 142.842,77
Oneri della Sicurezza	€. 5.914,94
Costi della mano d'opera	€. 52.349,76
Costi della Sicurezza	€. 6.191,18
	€. 207.298,65
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 20%	€. 50.005,70
Spese Tecniche	€. 20.000,00
Incentivo alla progettazione	€. 4.145,97
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. 8.000,00
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€. 8.850,00
Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.840,02
Altre voci copertura assicurativa verificatore	€. 200,00
Altre voci Conferimento a discarica	€. 3.000,00
Altre voci Contributo AVCP	€. 225,00
Altre voci Oneri Fiscali IRAP (6,866 % incentivo)	€. 284,66
TOTALE	€. 303.850,00

L'opera è stata finanziata con D.G.R. n. 131 del 11/02/2019 così come modificata con successiva D.G.R. n. 302 del 18/03/2019, ai sensi dell'Accordo sancito in data 15/10/2018 da Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il Finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori principali in seguito a procedura aperta sotto-soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e prevenendo l'esclusione automatica delle offerte ex art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, rimase deliberataria l'A.T.I. "Società Tecnoservice Costruzioni Generali Srl

(Capogruppo) e Società Ecogreen Srl (mandante)” che offrì il ribasso del 28,36% e il contratto stipulato in data 11/11/2019 con prot. pec n. 74267 per un importo di € 166.788,44 oltre IVA per legge per un totale complessivo di € 203.481,90.

Con perizia di variante e suppletiva approvata con *deliberazione n. 313 del 16/04/2020* dall’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, il quadro economico complessivo dell’intervento veniva così modificato:

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	APPALTO	AGGIUDICATO	APPALTO ORIGINARIO + VARIANTE
LAVORI IN APPALTO			
Importo netto lavori	€ 142.842,77	€ 142.842,77	€ 176.023,65
Oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza	€ 5.914,94	€ 5.914,94	€ 7.081,81
Costi pe la sicurezza	€ 6.191,18	€ 6.191,18	€ 6.191,18
Costo della manodopera	€ 52.349,76	€ 52.349,76	€ 57.675,44
Totale lavori in appalto	€ 207.298,65	€ 207.298,65	€ 246.972,08
Ribasso d’asta 28,36%		€ 40.510,21	€ 49.920,31
Importo ribassato		€ 102.332,56	€ 126.103,34
Importo TOTALE LAVORI	€ 207.298,65	€ 166.788,44	€ 197.051,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
IVA (22%)	€ 50.005,70	€ 36.693,46	€ 43.351,39
Incentivo (2%)	€ 4.145,97	€ 4.145,97	/
Oneri fiscali IRAP (6,866% dell’incentivo)	€ 284,66	€ 284,66	/
Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Lavori in economia	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00
Spese tecniche	€ 20.000,00	€ 19.004,07	€12.000,00
Conferimento a discarica	€ 3.000,00	€ 3.000,00	/
Copertura assicurativa verificatore	€ 200,00	€ 200,00	€ 180,45
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.840,02	€ 1.840,02	
Totale Somme a disposizione	€ 87.701,35	€ 73.393,18	€ 57.756,84
TOTALE PROGETTO	€ 295.000,00	€ 240.181,62	€ 254.808,61
Accantonamento L.R. n. 3/2010 3%	€ 8.850,00		
Economie totali a seguito gara	/	€ 63.668,38	€ 49.041,39
TOTALE	€ 303.850,00	€ 303.850,00	€ 303.850,00

I lavori sono stati diretti inizialmente dall’ Ing. Roberto Celin, nominato temporaneamente con nota prot. n. 0071563 del 30/10/2019 nelle more della definizione del procedimento relativo alla stipula del contratto con l’Ing. Passeti Alessandro, nominato successivamente Direttore dei Lavori con deliberazione del Commissario Straordinario n.736 del 22/11/2019, furono consegnati alla A.T.I. Aggiudicataria in data 14/11/2019 come da verbale consegna lavori sottoscritto dalle parti in pari data e sono terminati in tempo utile il 18/06/2020.

Lo stato finale che riportava il seguente quadro tecnico economico fu redatto da direttore dei lavori in data 29.06.2020 e fu firmato senza riserva dall’impresa:

Lavori a base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera	€ 176.299,60
Oneri della Sicurezza	€ 7.081,81
Costi della mano d'opera	€ 57.675,44
Costi della Sicurezza	€ 2.417,41
Totale lavori in appalto	€ 243.474,26

<i>Ribasso d'asta 28,36% su lavori a base d'asta</i>	€ 49.998,57
<i>Importo Ribassato</i>	€ 126.301,03

Importo totale lavori	€ 193.475,69
------------------------------	---------------------

Somme a disposizione

IVA sui lavori 22%	€. 42.564,65
Spese Tecniche	€. 11.997,11
Contributi su Spese Tecniche	€. -
IVA spese tecniche e su contributi	€. -
Collaudo	€. -
Contributi su collaudo	€. -
IVA su collaudo e contributi	€. -
Incentivo alla progettazione	€. -
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. -
Rilievi accertamenti ed indagini	€. -
Acquisizione aree o immobili	€. -
Allacciamenti a pubblici servizi	€. -
Spese per la pubblicità	€. -
Spese per accertamenti di laboratorio	€. -
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€. -
Imprevisti e arrotondamenti	€. -
Contributo AVCP	€. -
Copertura assicurativa verificatore	€ -

Totale somme a disposizione	€ 54.561,76
------------------------------------	--------------------

TOTALE	€.248.037,45
---------------	---------------------

Economie totali a seguito di gara	€ 55.812,55
--	--------------------

€ 303.850,00

Con atto n. 873 del 22/10/2020 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Passeti in data 31.08.2020.

Da quanto si è potuto riscontrare nelle verifiche di collaudazione si è dedotto che le opere eseguite corrispondono per gli effetti tecnico-contabili a quanto è stato registrato negli atti e si è constatata la buona esecuzione dei lavori e la diligenza da parte della direzione dei lavori stessi.

In seguito ai riscontri tecnico-contabili lo stato finale è il seguente:

Importo totale lordo	241.056,85
A dedurre per ribasso contrattuale del 28,36%	49.998,57
	Resta l'importo netto 191.058,28
Sicurezza	<u>2.417,41</u>
Totale netto dei lavori e sicurezza	193.475,69
A dedurre per gli importi corrisposti all'impresa	193.475,69
Resta la rata di saldo a credito dell'impresa	0

Come risulta dagli atti contabili prodotti la spesa ammissibile sostenuta dall'Ente Appaltante è la seguente.

Per lavori	€ 193.475,69
Per somme a disposizione	€ 54.561,76
Totale	€ 248.037,45

I corrispettivi di spesa erogati dall'ente attuatore sono stati i seguenti:

- Atto: D.D. n. 536 del 05/12/2019
Oggetto: Anticipazione del 20% lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl
Importo: € 40.696,38 (IVA compresa)
- Atto: D.D. n. 18 del 16/01/2020
Oggetto: Pagamento del S.A.L. n. 1 relativo ai lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl
Importo: € 116.022,00 (IVA compresa)
- Atto: D.D. n. 17 del 16/01/2020
Oggetto: Pagamento acconto relativo all'affidamento incarico D.L. e C.S.E. in favore della Ing. Passetto Alessandro
Importo: € 6.935,22 (IVA esente)
- Atto: D.D. n. 282 del 20/05/2020
Oggetto: Pagamento del S.A.L. n. 2 relativo ai lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl
Importo: € 62.220,00 (IVA compresa)
- Atto: D.D. n. 385 del 22/07/2020
Oggetto: Pagamento del saldo finale relativo ai lavori in favore della A.T.I. Tecnoservice Costruzioni Generali Srl (mandatario) – Società Ecogreen Srl
Importo: € 17.101,96 (IVA compresa)
- Atto: D.D. n. 594 del 11/11/2020
Oggetto: Pagamento saldo relativo all'affidamento incarico D.L. e C.S.E. in favore della Ing. Passetto Alessandro
Importo: € 5.061,89 (IVA esente)

Il totale della spesa risulta € 248.037,45

Le rate di acconto del contributo erogate dalla Regione risultano:

Atto: D.D.R. n. 10561 del 22/10/2020

Oggetto: Liquidazione in c/competenza di € 691.155,00 relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 15/10/2018 in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Importo erogato all'Azienda Ospedaliera: € 91.155,00

Atto: D.D.R. n. 1980 del 04/03/2020

Oggetto: Liquidazione di € 772.498,59 relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 15/10/2018 in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Importo erogato all'Azienda Ospedaliera: € 72.498,60

Per un ammontare complessivo di € 163.653,60

Poiché la somma complessivamente sostenuta assomma a complessivi € 248.037,45 interamente ammissibili a contributo, **il saldo da corrispondere al soggetto aggiudicatore risulta di € 84.383,85.**

Data 26/11/2020

Il R.U.P. dell'Ente Beneficiario

Ing. Roberto Celin



