

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni



A Z I E N D A
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000019 del 14/01/2026

OGGETTO:

PNRR – M6C2I1.1.1.2 - MISSIONE SALUTE - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1:
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INVESTIMENTO
1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE - RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (PROGETTI IN ESSERE EX ART.
2, D.L. 34/2020) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
(ELETTRICO, AERAUICO, ANTINCENDIO, GAS MEDICALI) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE,
ALL'INTERNO DEL REPARTO DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, DI N. 7 POSTI LETTO DI
TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA DI CUI UNO IN ISOLAMENTO PER LA GESTIONE SINGOLA
DEL PAZIENTE” CUP I48I20000470001 - CIG B3FCF1EBEA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI
SENSI DELL'ART. 106 CO.1 LETT.C) D. LGS.50/2016.

VISTA

Proposta n. 0000019 del 12/01/2026 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):ab250c1ed9e27d3f8720f34faca9920d3ce84764d2f1129af7116ef61c513325

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Domenico Montemurro

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi relaziona quanto segue:

Richiamati:

- il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;
- il D.Lgs 50/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici", applicabile alla fattispecie *ratione temporis*;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e ss. mm.;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 c. 1042, della L.30 dicembre 2020,n. 178";

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022 e 2023;

Richiamati

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

Visto

- Il Next Generation EU, approvato con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è un programma europeo di grande portata in quanto a investimenti e riforme, istituito per la ripresa che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post covid-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato definito il primo quadro normativo e istitutivo

del Piano di ripresa e resilienza a livello nazionale (PNRR), finalizzato innanzitutto a semplificare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti a livello comunitario;

- le varie circolari ministeriali, inerenti i diversi aspetti correlati all'esecuzione dei progetti finanziati con il PNRR;
- l'attuazione e la gestione di tali corposi investimenti, ha portato conseguentemente con sé la necessità, anche a livello di amministrazioni locali, di stabilire modelli e di standardizzare processi con l'intento di:
- rispettare vincoli, principi, criteri e scadenze stabiliti a livello europeo e rigorosamente declinati da norme e circolari ministeriali;
- dar corso in modo efficiente e trasparente, alle procedure di rendicontazione e controllo che i soggetti attuatori degli interventi (per la maggior parte i comuni) sono chiamati a porre in essere;
- che con particolare riferimento all'attività di informazione e pubblicità dei finanziamenti erogati, l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce la necessità di assicurare un'adeguata visibilità ai risultati degli investimenti ed alle fonti di finanziamento degli stessi;
- che il soggetto attuatore deve dare conto, specialmente all'esterno, sia dello stato di attuazione dei progetti sia della provenienza del loro finanziamento (Next Generation EU);

Posto che il 30/05/2022 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Presidente della Regione il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Umbria quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute con i seguenti documenti tecnici vincolanti:

- Piano Operativo Regionale: documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione;
- Action Plan: documenti che contengono il cronoprogramma (milestone e target vincolanti) di ogni singola linea d'investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;

Dato atto

che gli interventi – rientranti nel Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 – sono confluiti nell'ambito del PNRR, Missione 6 "Salute" e, nello specifico, nell'ambito della Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, come si evince dalle note della Regione Umbria acquisite rispettivamente al Prot. Gen dell'Azienda in data 05/07/2022 al n. 42203 e al Prot. n. 64601 del 09/11/2023;

Premesso che

- con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di –salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34», sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

- nell'ambito della riorganizzazione ivi prevista l'Azienda Ospedaliera ha presentato alla Regione Umbria la richiesta per l'acquisto di un'ambulanza e per la realizzazione dei seguenti n. 4 progetti di ristrutturazione che riguardavano le seguenti aree:
 - 1) Malattie infettive – progetto di ampliamento per la realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva;
 - 2) Pneumologia – riorganizzazione del Reparto per la trasformazione di n. 7 posti di Sub-Intensiva (6+1 posto di isolamento);
 - 3) Terapia Intensiva – progetto di ampliamento con realizzazione di n. 10 posti e recupero di ulteriori n. 1;
 - 4) Pronto Soccorso – ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti Covid-19.
- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, «soggetti attuatori» rimettendo agli stessi le funzioni di stazioni appaltanti di secondo livello per le attività di competenza indicate all'esito delle aggiudicazioni, consistenti nelle fasi contrattuali e realizzative, previa emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;
- in data 02/11/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha sottoscritto gli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato", Sub-Lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" e Sub-lotto prestazionale 3 "Verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dall'importo";
- con Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha aderito agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria - Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato" e Sub-lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" per n.4 interventi aziendali rientranti nel "Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera" della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020;
- con la medesima Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha, altresì, approvato gli Ordini di Acquisto (O.D.A.) e gli Schemi dei contratti specifici relativi ai servizi tecnici di cui al Sub-Lotto Prestazionale n. 2 per tutti gli interventi suddetti, con riserva di elaborare ed approvare successivamente gli ODA e gli schemi dei contratti specifici del Sub-Lotto Prestazionale 1, all'esito dell'approvazione dei relativi elaborati progettuali;
- tramite pec del 27/11/2020, integrate in data 31/12/2020, è stato attivato il Sub-lotto prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" per ognuno degli interventi sopra elencati, mediante O.D.A. trasmessi al progettista individuato dal Commissario Straordinario Covid-19, il R.T.I. Studio Altieri Spa (mandatario) e Coopprogetti Soc. Coop (mandante), i cui Contratti per Appalto Specifico sono stati tutti stipulati in data 26/01/2021;

- con pec del 16/07/2021 e 28/09/2021 il RTP affidatario Studio Altieri S.p.A. / Coopprogetti Soc. coop. del Lotto 2 "Servizio di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" CIG AQ 84450091E4- CIG DERIVATO 8686114806, ha trasmesso, altresì, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori inerenti l'intervento presso il reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio (M.A.R.) per i quali - tramite O.D.A. inviata con pec del 04/10/2021 - è stato attivato il Sub-lotto prestazionale 3 "Verifiche della progettazione" con la Società Inarcheck Spa individuata dal Commissario Straordinario Covid-19, relativo alla verifica congiunta del progetto definitivo/esecutivo CIG AQ 84450091E4 - CIG Derivato 89212310B8;
- con Deliberazione del D.G. n. 420 del 05/05/2022 si è preso atto e approvato il progetto definitivo/esecutivo, a seguito della verifica da parte della Società incaricata Inarcheck S.p.A. nonché l'atto di validazione emesso in data 29/04/2022 a firma del RUP Ing. Bandini, relativo ai *"Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente"* CUP I48I20000470001 CIG B3FCF1EBEA, per l'importo di **€ 533.470,08** comprensivo di lavori, oneri e costi della sicurezza e della manodopera;
- il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo, sopra richiamato, risulta essere il seguente:



**AZIENDA OSPEDALIERA
"SANTA MARIA"
DI TERNI**

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OGGETTO: PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SUBINTENSIVA RESPIRATORIA
ALL'INTERNO DELLA SSD DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		importo dei lavori edili	€ 138.310,43	
		importo dei lavori meccanici	€ 313.757,32	
		importo dei lavori elettrici	€ 153.754,40	
	Totale importo lavori		€ 605.822,15	€ 605.822,15
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.809,60
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.368,56
A.3	Importo manodopera		€ 79.388,59	
Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)			€ 637.190,71	
Totale importo soggetto a ribasso			€ 584.012,55	
Totale importo ribassato			€ 480.291,92	
Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA			€ 533.470,08	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (5%)		€ 31.859,54
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)		€ 12.743,81
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso del 17,33%.		€ 140.939,97
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione al netto del ribasso del 26,00%. (Compreso 4% oneri previdenziali)		€ 17.758,37
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		€ 0,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici al netto del ribasso del 13,333%. (Compreso 4% oneri previdenziali)		€ 7.679,16
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)			€ 210.980,85	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori , Forniture e servizi	10%	53.347,01
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	36.603,05
Totale IVA			89.950,06	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 834.400,99	

Vista la PEC di risposta prot 36840 del 09.06.2022 alla Soc. CEFLA S.C. avente ad oggetto "DL 34/2020 - ACCORDO QUADRO POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA. - REGIONE UMBRIA - AOSP TERNI - ODA LAVORI MAR PEC 34028 DEL 27/05/2020. PRECISAZIONI", con la quale la SC proponente comunica la disponibilità alla "rettifica dell'importo, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 6 del D.L. 50 del 17/05/2022";

Vista l'emissione dell'ordine di attivazione per il Sub lotto prestazionale 1 (Lavori), con la RTI CEFLA – CMSA, aggiudicataria del lotto geografico 19 Umbria CIG AQ - 84450091E4 trasmessa con Prot. 57320 del 26/09/2024 sulla scorta del progetto esecutivo già approvato, per un importo comprensivo di costi ed oneri della sicurezza pari ad **€ 841.136,67**, a seguito dell'applicazione del prezzario regionale 2024, consentito anche ai sensi dell'art. 26 del Dlg. 50/2022, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali;

Vista la Delibera del DG n° 637 del 30/09/2024 con la quale, a seguito della diversa distribuzione di spesa, all'interno dei vari interventi relativi al Piano di Riorganizzazione Emergenza COVID-19 Potenziamento Rete Ospedaliera ai sensi dell'art 2 D.L. 34/2020, è stato modificato per l'intervento *"Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente"* CUP I48I20000470001 l'importo relativo ai lavori, così come indicato nell'ODA del Sub lotto prestazionale 1 (Lavori);

Vista la Delibera del DG n° 694 del 24/10/2024 con la quale veniva approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento *"Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente"* CUP I48I20000470001 CIG B3FCF1EBEA, a seguito della variazione ed aumento dei prezzi, di cui si riporta il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		importo dei lavori edili		€ 150.808,22	
		importo dei lavori meccanici		€ 514.050,67	
		importo dei lavori elettrici		€ 250.368,79	
		Totale importo lavori		€ 915.227,68	€ 915.227,68
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 21.809,60
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 60.513,82
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso			€ 135.508,00
Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)				€ 975.741,50	
Totale importo soggetto a ribasso				€ 757.910,08	
Totale importo ribassato				€ 623.305,25	
Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA				€ 841.136,67	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00
	B.4	Imprevisti (3%)			€ 29.272,25
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)			€ 19.514,83
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto			€ 181.131,97
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.			€ 17.758,37
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio			€ 19.514,83
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici al netgo del ribasso del 13,333%. (Compreso 4% oneri previdenziali)			€ 23.831,17
	B13	Adeguamento prezzi 2023 D.L. 50/2022.			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)				€ 291.023,42	
C. I.V.A.	C. I.V.A.				
	C.1.1	I.V.A. su Lavori , Forniture e servizi	10%	84.113,67	
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	53.291,99	
			Totale IVA	137.405,66	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1.269.565,75	

Visto il Contratto di appalto specifico relativo al Sub lotto prestazionale 1 "Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente", per un importo comprensivo di costi ed oneri della sicurezza pari ad € **841.136,67** sottoscritto in data 23/01/2025 per la decorrenza degli effetti giuridici tra questa Azienda Ospedaliera e l'R.T.I. "CEFLA Soc. Coop. e C.M.S.A. Soc. Coop.", di tipo orizzontale con quote di partecipazione ripartite per questo specifico appalto nel modo seguente: 100% (€ 841.136,67) Cefla Soc. Coop capogruppo-mandataria e 0% (€ 0,00) C.M.S.A. Soc. Coop mandante, come da dichiarazione pervenuta in data 14.10.2025 assunta al protocollo aziendale al numero 61538 del 15.10.2024, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che nell'intervallo temporale intercorso tra l'espletata progettazione degli interventi ex D.L.34/20 ed il perfezionamento delle procedure di approvazione e contrattualizzazione dell'affidamento dei lavori, sono intervenuti fattori che hanno determinato la necessità di riconsiderare i relativi quadri economici di spesa, con le delibere del DG n° 567 del 26/08/2025 e n° 579 del 28/08/2025 sono stati rimodulati gli interventi relativi al "Piano di Riorganizzazione Emergenza COVID-19. Potenziamento Rete Ospedaliera ai sensi dell'art 2 D.L. 34/2020" prevedendo, tra gli altri, un importo lavori dell'intervento MAR pari ad € **1.063.531,11**;

Che inoltre, durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, il D.L. ha riscontrato il verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili (già in parte evidenziate per avvalorare la rimodulazione sopra ricordata), che hanno determinato la necessità di predisporre apposita perizia di Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016, presentata da ultimo - comprensiva degli atti di impegno sottoscritti dall'appaltatore - con protocollo n. 1083 del 08/01/2026, il cui ammontare è pari ad € **244.686,86**;

Che le circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno portato alla redazione della perizia di variante sono dovute al fatto che, originariamente, era previsto che l'UTA fosse poggiata direttamente sul solaio di copertura; ma, non avendo a disposizione i certificati di collaudo statico della suddetta e non potendo eseguire una campagna di indagini poiché i locali sottostanti erano occupati dai degenti, si è ipotizzato di ripartire i carichi con un opportuno telaio in acciaio;

Considerato, nello specifico, che:


- nel corso dell'esecuzione dei lavori non è stato possibile verificare la capacità portante del solaio di copertura su cui era previsto il posizionamento dei nuovi macchinari. Al contempo, la realizzazione di una nuova campagna di indagini avrebbe richiesto tempistiche troppo lunghe e incompatibili con i tempi di completamento dell'opera e non avrebbe dato risultati attendibili. Si è, quindi, concordato con la S.A. e con l'Impresa di procedere con un intervento di alleggerimento del solaio esistente di una quantità in peso equivalente al nuovo apparato da posare comprensivo di telaio di ripartizione. La soluzione consente di superare le carenze documentali, non attribuibili a nessuno degli attori coinvolti nella progettazione e nella gestione dei progetti, con le esigenze di posizionamento della macchina in copertura riducendo al minimo l'importo per i lavori di variante. Inoltre, consente di procedere celermente con la predisposizione dei basamenti per i macchinari;
- in corso d'opera, alla luce dei rinvenimenti dei luoghi, si è reso necessario il miglioramento dell'isolamento antincendio del locale destinato ad ospitare l'UPS, i pacchi batterie e gli accessori, nonché modifiche puntuali al passaggio dei canali dalla copertura al piano quinto;
- per l'esecuzione dei lavori sopra descritti si è reso necessario concordare con l'Appaltatore nuovi prezzi, determinati a norma ed ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49, come risulta da apposito Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Ritenuto che l'insieme degli interventi sopra esposti ricadono nell'ambito dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, configurandosi quale variante in corso d'opera resasi necessaria per cause impreviste e imprevedibili, la quale non comporta modifiche sostanziali al contratto, così come descritto e identificato nella perizia di variante inizialmente inviata dal D.L. al RUP in data 07/11/2025 con Prot. 74617 e composta dai seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio:

ELABORATI GENERALI:

AOSPT-4 PV GE REP 0001 r00	ELENCO ELABORATI -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0001_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0002 r00	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0002_r00
AOSPT-4 PV GE PLN 0003 r00	TELAIO RIPARTIZIONE UTA IN COPERTURA -	A4 AOSPT-4_PV_GE_PLN_0003_r00
AOSPT-4 PV GE PLN 0004 r00	TELAIO RIPARTIZIONE UPS E ACCESSORI -	A2 AOSPT-4_PV_GE_PLN_0004_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0005 r00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0005_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0006 r00	ANALISI NUOVI PREZZI -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0006_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0007 r00	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0007_r00
AOSPT-2 PV GE REP 0008 r00	VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	A5 OSPT-2_PV_GE_REP_0008_r00
AOSPT-4 PV AR DET 0001 r00	QUADRO DI RAFFRONTI -	A1 AOSPT-4_PV_AR_DET_0001_r00
AOSPT-3 PV GE REP 0009 r00	QUADRO ECONOMICO -	A4 AOSPT-3_PV_GE_REP_0009_r00

Visto il nuovo quadro economico dell'intervento relativo a "Riorganizzazione dell'area subintensiva respiratoria all'interno della SSD di malattie dell'apparato respiratorio", a seguito di presentazione della suddetta perizia di variante, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016:

 AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI				
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
OGGETTO: PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SUBINTENSIVA RESPIRATORIA ALL'INTERNO DELLA SSD DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		importo dei lavori edili	€ 367 905,15	
		importo dei lavori meccanici	€ 555 229,97	
		importo dei lavori elettrici	€ 248 072,39	
		Totale importo lavori	€ 1 171 207,51	€ 1 171 207,51
	A.1.2	Importo VARIANTE		
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26 353,75
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 72 728,02
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso		€ 254 584,90
	Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)			€ 1 243 935,53
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 890 268,86
	Totale importo ribassato			€ 732 157,11
	Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA			€ 1 085 823,78
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (2%)		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)		€ 19 514,83
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso del 17,33%.		€ 181 131,97
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.		€ 17 758,37
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici al netto del ribasso del 13,333%. (Compreso 4% oneri previdenziali)		€ 23 831,17
	B.13	Adeguamento prezzi 2023 D.L. 50/2022.		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)			€ 242 236,34
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori, Forniture e servizi	10%	108 582,38
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	48 998,73
Totale IVA				157 581,11
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1 485 641,24

Ribadito che, come descritto anche nella Relazione allegata alla perizia di variante presentata, quest'ultima rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , secondo cui: *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificatic) Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.

Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;.....

Comma 7 "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";

Dato atto che:

- alla luce di quanto sopra riportato, sussistono le condizioni per poter procedere alla modifica del contratto in discorso, posto che la stessa modifica:
 - o risulta determinata da circostanze sopravvenute e non altrimenti prevedibili al momento della sottoscrizione dello stesso;
 - o non altera la natura generale del contratto, trattandosi di lavori e servizi aventi la stessa natura e rientranti nell'ambito della medesima categoria merceologica;
 - o non ha carattere sostanziale e risulta necessaria all'esecuzione dell'opera a regola d'arte;
- le variazioni contrattuali succedutesi rispettano il limite disposto dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016, essendo l'importo totale complessivo della Perizia Suppletiva e di Variante in oggetto pari a € **244.686,86**, **corrispondente al 29,09% dell'importo contrattuale iniziale;**
- per l'esecuzione delle opere previste in esito alla modifica contrattuale, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori e dei servizi viene fissato al 07/02/2026;
- che la situazione di fatto sopra descritta non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;

Visto, nello specifico, lo schema di atto di sottomissione e di concordamento dei nuovi prezzi agli atti di quest'ufficio, già sottoscritti dall'impresa appaltatrice e dal D.L., nonché dal RUP dell'intervento, con il quale l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale sottoscrivendo in segno di accettazione tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;

Dato atto che la spesa derivante dalla Perizia di Variante presentata, pari ad € **244.686,86** esclusa IVA al 10% (complessivamente € 269.155,55 IVA inclusa) è riportata all'interno del nuovo quadro economico, la cui spesa trova copertura finanziaria al CDR AZ20-9054 al sottoconto CO.GE 30080010 – P.Fondi 200014183;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato RUP l'ing. Gianni Fabrizi, Dirigente f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Dirigente f.f. della Struttura proponente, Ing. Gianni Fabrizi, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

Per quanto sopra esposto

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE


Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- 1) di **approvare** la perizia di variante inviata dal D.L. al RUP con prot. n. 1083 del 08/01/2026, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016, relativa al contratto di appalto specifico avente per oggetto l'esecuzione dei *"Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente"* CUP I48I20000470001 CIG B3FCF1EBEA, comprendente modifiche in corso d'opera derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste, conservata agli atti dell'ufficio e costituita dai seguenti documenti:

ELABORATI GENERALI:

AOSPT-4 PV GE REP 0001 r00	ELENCO ELABORATI -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0001_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0002 r00	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0002_r00
AOSPT-4 PV GE PLN 0003 r00	TELAIO RIPARTIZIONE UTA IN COPERTURA -	A4 AOSPT-4_PV_GE_PLN_0003_r00
AOSPT-4 PV GE PLN 0004 r00	TELAIO RIPARTIZIONE UPS E ACCESSORI -	A2 AOSPT-4_PV_GE_PLN_0004_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0005 r00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0005_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0006 r00	ANALISI NUOVI PREZZI -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0006_r00
AOSPT-4 PV GE REP 0007 r00	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE -	A4 AOSPT-4_PV_GE_REP_0007_r00
AOSPT-2 PV GE REP 0008 r00	VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	A5 OSPT-2_PV_GE_REP_0008_r00
AOSPT-4 PV AR DET 0001 r00	QUADRO DI RAFFRONTO -	A1 AOSPT-4_PV_AR_DET_0001_r00
AOSPT-3 PV GE REP 0009 r00	QUADRO ECONOMICO -	A4 AOSPT-3_PV_GE_REP_0009_r00

- 2) di **approvare** il Quadro Economico rimodulato a seguito della modifica contrattuale, riportato di seguito:

<div></div> <div>AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI</div>				
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
OGGETTO: PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SUBINTENSIVA RESPIRATORIA ALL'INTERNO DELLA SSD DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		importo dei lavori edili	€ 367 905,15	
		importo dei lavori meccanici	€ 555 229,97	
		importo dei lavori elettrici	€ 248 072,39	
		Totale importo lavori	€ 1 171 207,51	€ 1 171 207,51
	A.1.2	Importo VARIANTE		
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26 353,75
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 72 728,02
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso		€ 254 584,90
	Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)			€ 1 243 935,53
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 890 268,86
Totale importo ribassato			€ 732 157,11	
Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA			€ 1 085 823,78	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (2%)		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)		€ 19 514,83
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso del 17,33%.		€ 181 131,97
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.		€ 17 758,37
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici al netgto del ribasso del 13,333%. (Compreso 4% oneri previdenziali)		€ 23 831,17
B.13	Adeguamento prezzi 2023 D.L. 50/2022.			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)			€ 242 236,34	
C. I.V.A	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori , Forniture e servizi	10%	108 582,38
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	48 998,73
		Totale IVA		157 581,11
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1 485 641,24

- di **dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € **244.686,86** esclusa IVA al 10% (complessivamente € 269.155,55 IVA compresa), trova copertura finanziaria al CDR AZ20-9054 sottoconto CO.GE 30080010 – P.Fondi 200014183;
- di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato RUP l'ing. Gianni Fabrizi, Dirigente f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Ospedaliera;

- 5) di **dare atto** che è garantita la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- 6) di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Azienda Ospedaliera, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) stante l'urgenza di provvedere in merito, di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività.

S.C. Tecnico Patrimoniale
e Ingegneria Clinica
Il Dirigente f.f.
Ing. Gianni Fabrizi